

Total: 1579

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CAMI5150200521170	Pavimentación Con Doble Sello En Varías Calles : Calle 9 Y 10a De La Colonia San Pedro	800900501	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	0388 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,241	\$749,241	\$749,241	100.00	\$9	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE SUS METAS AL 100% / Físico: ESTE PROYECTO CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE CUMPLIENDOSE SUS METAS AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
<b>TOTAL</b>															<b>\$750,000</b>	<b>\$749,250</b>	<b>\$749,250</b>	<b>\$749,250</b>	<b>\$749,241</b>	<b>\$749,241</b>	<b>\$749,241</b>							

PRELIMINAR