

SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL FOPEDARIE 2013

TENABO

Información General del Proyecto										Avance Financiero					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
CAM13130200147413	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle 15 Entre La 6 Y 13 Del Municipio De Tenabo	Tenabo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$698,652
CAM13130200147493	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle 8a Entre 6 Y Parque Del Monumento A La Madre Del Municipio De Tenabo	Tenabo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$410,215

Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
				Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
\$698,652	\$698,652	82.19	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación del Proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel. - Se manda a validar proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.
\$410,215	\$410,215	82.04	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se solicita validación del Proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.