

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Especifico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Base	Programado	Modificado	Recaudado (Millonés)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance	Metraje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones
0402414330302426	Construcción de cancha de tenis múltiples uso, Tecuama En La Escuela Primaria José E. Rubio Arriola	-	Campeche	Tecuma	Tecuma	Urbano	Subsidio	SEI Programa 3 x 1 para Mujeres		20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,397,544	\$1,397,544	\$1,044,070	\$1,397,464	\$1,044,070	\$1,044,070	\$1,044,070	74.75	20	Metros Cuadrados	580	0.00	90.00	Financiado / Físico: esta obra tiene un avance físico del 90 correspondiente al ejercicio fiscal 2014 / Registro de obra en trámite.