

Información General del Proyecto										Ámbito Financiero										Ámbito Físico			Observaciones					
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	% Avance		Saldo Negativo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado Anual
0801150200514791	Modernización y Ampliación del Camino Troncal Villahermosa - Tuxtla Chico y Modernización del Camino a Modernizar del Km 5 + 001 al Km 14 + 000	709	Campeche	Tuxtla	Tuxtla	Urbano	Subsidio	179 Programa de Infraestructura Indígena		4-Bancinda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE Tuxtla	Comunicaciones	En Ejecución	2015	114,300,000	117,875,000	\$4,598,409	\$17,077,538	\$4,598,409	\$4,598,409	\$4,598,409	22.93	00	Kilometros	1,200	0.00	25.00	Financiera / Físico / Registro DE OBRAS A VALDAD