

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Sexo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Anual	Programado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Disponible	Ejecutado	Pagado	1 Anual		Salvaguarda	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acum.	
0401150200011170	Permanencia con doble nivel de ventas en los días 1º y 2 de la feria de la Campaña del Agua	80390501	Campeche	Tixtla	Tixtla	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de Participación y Desarrollo Municipal			23-Percepciones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL M. AUTONOMICO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$374,625	\$749,250	\$224,775	\$224,775	\$224,775	30.00	00	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiamiento: OBRAS DE BARRIO DE LOS DEL ANILLO DE OBRAS PUBLICAS. / FISCAL: OBRAS OBRAS DE BARRIO DE OBRAS PUBLICAS. PROYECTO POR ALTA DE FINANCIAMIENTO. / Registro: SE OBRAS A VALIADA