

Total: 1579

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CMH4140300392636	Construcción De Cancha De Volea Múltiple Con Techumbre En La Escuela "Primera José E. Muñoz Arellano"		Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	2011 Programa 3 e 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,144,070	\$1,397,564	\$1,144,070	\$1,144,070	\$1,144,070	\$1.86	00	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: En este proyecto se mezcla de recursos esta pendiente por pagar las corrientes y beneficiarios / Física: Esta obra ya concluyó el 100% físico pendiente por validar los financieros, para el siguiente nivel. Registrar: se envía a validar
TOTAL														\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,144,070	\$1,397,564	\$1,144,070	\$1,144,070									

PRELIMINAR