

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio
CAM14140400447057	Modernizacion De Casas De Cultura Municipales (Ampliacion De La Casa De La Cultura, Municipio De Tenabo)		Campeche	Tenabo


Información General del Proyecto				
Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico

Tenabo

Urbano

Subsidios

U091 Fondo de Cultura



Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
------	-----------------------	------------------	---------	---------------

23-Provisiones Salariales y Económicas SDUOP

Asistencia Social

En
Ejecución

2014

Avance Financiero

Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
-------------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	----------	-----------

\$999,999	\$1,000,122	\$999,061	\$996,818	\$728,168	\$728,168	\$728,168	72.81	\$0
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

Avance Físico				Observaciones
Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	

Obra

7,543

0.00

85.00

Financiera: / Física: / Registro: LO PAGADO INCLUYE EL
1 AL MILLAR DEL PROYECTO SE ENVIA PARA SU VALIDACION -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.