

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO RAMO 23 FOP

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito
CAM14140100313344	Repavimentación De Las Principales Calles En La Localidad De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano
CAM14140100313345	Repavimentación De Las Calles Principales En La Localidad De Tinún	-	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural

EDARIE 2014

Información General del Proyecto

Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas H.	AYUNTAMIENTO DE TENABO
Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas H.	AYUNTAMIENTO DE TENABO

		Avance Financiero								
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$849,150	\$817,927	\$817,927	\$817,927	96.32
.....										
Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$787,886	\$787,886	\$787,886	98.58
.....										

Reintegro	Avance Físico			Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
	Unidad de Medida	Población				
\$31,223	Metro Cuadrado	0		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA CONCLUÍDO SATISFACTORIAMENTE TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$31,223.00 INCLUYENDO EL PAGO DEL 1 AL MILLAR POR GASTO DE FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO FOPEDARIE POR 850,000.00 - LA OBRA HA CONCLUÍDO SATISFACTORIAMENTE TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$31,223.00 INCLUYENDO EL PAGO DEL 1 AL MILLAR POR GASTO DE FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO FOPEDARIE POR \$850.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,314	Metro Cuadrado	0		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,314.00 PAGANDO EL UNO AL MILLAR POR GASTO DE FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO FOPEDARIE POR \$800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.