

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
CAM14140300373051	Construcción De Drenaje Pluvial	APR.-008009	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAM14140300373406	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Tinún	apr008011	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas
CAM14140300373582	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Xkunchéil	APR.-008012	Campeche	Tenabo	Xkunchéil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAM14140300373776	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata	APR.-008013	Campeche	Tenabo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAM14140300388620	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Norte Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAM14140300391947	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Sur Del Municipio De Tenabo	-FISM-14-M-APR008010	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas
CAM14140300392636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archivero	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Públicas
CAM14140400426280	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle 7 De La Colonia Jacinto Caneke	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
CAM14140400448326	Construcción Del Mercado Público De Tenabo	APR-FAFEP-0012014	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CAM15150100473480	Construcción De 17 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Norte	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473554	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Sur	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas
CAM15150100473591	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Tinún	-	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473656	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa	-	Campeche	Tenabo	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473691	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Xkunchéil	-	Campeche	Tenabo	Xkunchéil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473703	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata	-	Campeche	Tenabo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo direccion de obras publicas
CAM15150100473742	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinún	-3362	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473780	Perforación De Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473791	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas
CAM15150100473797	Pavimentación Con Doble Sello De Las Calles 11 Rumbo A La Costa Y Calle 20 X 11 De La Colonia Esperanza	-FISM-15-M-APR008003	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas
CAM15150200516781	Modernización Y Ampliación Del Camino Tinún-Emiliano Zapata Tramo Del Km 0 * 000 Al Km 16 *000 C/Subtramo A Modernizar Del Km 5 * 001 Al Km 16 * 000.	798	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE TENABO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
CAM15150200517212	Perforacion De Pozos Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Tinun	-	Campeche	Tenabo	Tinún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS
CAM15150200517454	Pavimentacion Con Doble Sello En La Calle Privada X Calle 12 De La Colonia - Jacinto Canek		Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA
CAM15150200518097	Construccion Del Mercado Publico De Tenabo (Terminación)	1581-1	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obra publica del ayuntamiento de tenabo
CAM15150200521170	Pavimentacion Con Doble Sello En Varias Calles : Calle 9 Y 16a De La Colonia San Pedro	800900501	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Deporte	En Ejecución	2015	\$1,397,564	\$1,397,564	\$1,044,070	\$1,397,464	\$1,044,070	\$1,044,070	\$1,044,070	74.71	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	90.00	Financiera: / Física: esta obra tiene un avance fisico del 90% corresponde al ejercicio fiscal 2014 / Registro: se envia a validar
Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,371,500	\$2,371,500	\$1,948,706	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	68	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico las metas y el monto aprobado tuvo un aumento / Registro: se envia a validar
Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,232,000	\$2,232,000	\$900,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico las metas y el monto programado, aumento / Registro: se envia a validar
Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,963,000	\$1,953,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico el monto programado debido a que aumentó el presupuesto base en cada vivienda / Registro: se envia a validar
Vivienda	En Ejecución	2015	\$697,504	\$697,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico el monto programado debido a que aumentó el presupuesto base en vivienda / Registro: se envia a validar
Vivienda	En Ejecución	2015	\$697,504	\$697,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico el monto programado debido a que aumentó el presupuesto base en la vivienda / Registro: se envia a validar
Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,500	\$418,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: se modifico el monto programado debido a que aumentó el presupuesto base de la vivienda. / Registro: se envia a validar
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,577	\$1,198,591	\$359,577	\$359,577	\$359,577	29.96	\$0	Metros lineales	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$908,323	\$908,323	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO HA INICIADO HUBO MODIFICACION EN SUS METAS Y MONTO APROBADO. PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$1,090,504	\$327,151	\$327,151	\$327,151	30.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	30.00	Financiera: / Física: esta obra se modifico la meta y el monto aprobado / Registro: se envia a validar
Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$14,300,000	\$17,875,000	\$4,098,609	\$17,077,538	\$4,098,609	\$4,098,609	\$4,098,609	22.93	\$0	Kilómetro	1,200	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO HA INICIADO. PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Urbanización	En Ejecución	2015	\$112,038	\$112,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA NO HA INICIADO PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$6,600,000	\$6,600,000	\$4,912,044	\$6,400,000	\$4,912,044	\$4,912,044	\$4,912,044	\$4,912,044	74.42	\$0	Metros	800	0.00	75.00	Financiera: / Física: esta obra es la terminacion, fue iniciada en ejercicio 2014 / Registro: se envia a validar
Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$374,625	\$749,250	\$224,775	\$224,775	\$224,775	\$224,775	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE PAGO UN 30% DEL ANTICIPO EN ESTE TRIMESTRE. / Física: ESTA OBRA YA FUE TERMINADA AL 100% FISICO. PENDIENTE POR PAGAR LO FINANCIERO. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR