

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones						
			Entidad	Municipi	Localidad	Ámbit	tipo de Recur	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyect	Estatus	Ciclo Recur	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Integr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance	
CAML113010008	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo	1	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Convenios	EG20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud			12-Salud	INDESALUD	Salud	En Ejecución	2015	\$0	\$17,500,005	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	75.87	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAML3130400270258	Equipamiento Del Centro De Salud De Tinun, Municipio De Tenabo, Camp.	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Subsidios	EG20 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud			12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$69,730	\$69,730	\$69,730	\$69,730	\$69,730	\$69,730	\$69,730	\$69,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAML3130400273279	Construcción Del Centro De Atención Nutricional Y Desarrollo Familias De Emiliano Zapata, Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Emiliano Zapata	Rural	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable			12-Salud	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$685,507	\$685,507	\$685,504	\$685,507	\$685,507	\$685,507	\$338,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAML4140300373051	Construcción De Drenaje Pluvial	APR.-008009	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbanas Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad Municipi	Localidad	Ámbito	tipo de Recur	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Project	Estatus	Ciclo Recur	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Integr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance
CAM113010008	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo	1	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	INDESALUD	Salud	En Ejecución	2015	\$0	\$17,500,005	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	75.87	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.15	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM14140300373406	Construcción De 10 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Tinún	apr008011	Campeche	Tenabo	Tinún	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140300373582	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles En La Localidad De Xkunchelil	APR.-008012	Campeche	Tenabo	Xkunchelil	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140300373776	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata	APR.-008013	Campeche	Tenabo	Emiliano Zapata	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140300388620	Construcción De 16 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Norte Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140300391947	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Varias Colonias De La Cabecera Municipal En La Zona Sur Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140300392636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre En La Escuela Primaria José E. Muñoz Archiver	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,397,564	\$1,397,564	\$939,243	\$1,397,464	\$939,243	\$939,243	\$939,243	67.21	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	25.11	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400426280	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle 7 De La Colonia Jacinto Canek	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM14140400447057	Modernización De Casas De Cultura Municipales (Ampliación De La Casa De La Cultura, Municipio De Tenabo)	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	SDUOP	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$999,999	\$999,998	\$999,998	\$996,818	\$934,053	\$934,053	\$934,053	93.41	\$0	Metros Cuadrados	7,543	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LO PAG. REFLEJA EL 1 AL MILLAR DEL PROYECTO. SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM14140400448326	Construcción Del Mercado Publico De Tenabo	APR-FAFEP-0012014	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CAM15150100465035	Pavimentación De Calles Alrededor De Plaza Principal En La Comunidad De Tinún, Tenabo	- apr008001	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Tenabo	Dirección de Obras Publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$374,625	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: este proyecto no ha iniciado en este primer trimestre 2015 / Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100473480	Construcción De 12 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Norte	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: no hay avance en este trimestre debido a que no han iniciado las obras en este programa / Registro: se envia para su validacion
CAM15150100473554	Construcción De 11 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De La Zona Sur	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,485,000	\$1,485,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validar

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad Municipi	Localidad	Ámbito	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyect	Estatu	Ciclo Recur	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Integr		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance
CAM113010008	Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Tenabo	1	Campeche Tenabo	Cobertura municipal	Convenios	E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud	12-Salud	INDESALUD	Salud	En Ejecución	2015	\$0	\$17,500,005	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	\$13,277,913	75.87	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.15	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM151501004 73591	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Tinun	-	Campeche Tenabo	Tinun	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para validar	
CAM151501004 73656	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Santa Rosa	-	Campeche Tenabo	Santa Rosa	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM151501004 73691	Construcción De 5 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Xcuncheil	-	Campeche Tenabo	Xcuncheil	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM151501004 73703	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Varias Calles De La Localidad De Emiliano Zapata	-	Campeche Tenabo	Emiliano Zapata	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$405,000	\$405,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar	
CAM151501004 73742	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Comunidad De Tinun	-	Campeche Tenabo	Tinun	Rura 1	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar	
CAM151501004 73758	Ampliación Del Drenaje Pluvial En Varias Calles De La Localidad De Tenabo	-	Campeche Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$962,177	\$962,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar	
CAM151501004 73780	Perforación De Pozos Para Drenaje Pluvial En Varias Calles Del Municipio De Tenabo	-	Campeche Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar	
CAM151501004 73791	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tenabo	-	Campeche Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo. direccion de obras publicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,174	\$800,174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM151501004 73797	Pavimentación Con Doble Sello En Varias Calles Del Municipio De Tenabo	-	Campeche Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	tenabo, direccion de obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,184,105	\$1,184,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,286	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia informacion para validar	
CAM151501004 79708	Equipamiento De Computo. Tenabo	CAMP-20-2015	Campeche Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$107,256	\$107,256	\$107,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	9,736	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: