

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Diferencias entre el Proyecto										Años Financieros										Años Físicos		Observaciones						
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Acciones	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Reguileo	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificación	Revisión (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Anual	Retraso	Unidad de Medida	Publicación	Anexo Anualización Anual	
CME41301004957	Contracción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tenabo	1	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	RSO Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento de Salud	12-Salud	IMDESALUD	Salud	En Ejecución	2014	\$0	\$17,500,000	\$1,431,171	\$17,500,000	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	\$11,439,170	65.46	00	Centro	1	100.00	64.46	Financiera / Física / Registros DE ELIMINO UNA OBRAS PORQUE SE EXHAUSTARON LOS RECURSOS
CME414010039206	Perforación de 5 Pozos Para Drenaje Ficticio En Verdes Calles En C.M. Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	\$783,630	100.00	00	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME414010039209	Perforación de 2 pozos Para Drenaje Ficticio En Verdes Calles En P.R. De Tioho	-	Campeche	Tenabo	Tioho	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	\$392,317	100.00	00	Pozo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME414010039311	Pavimentación Con Oblea Belin En Verdes Calles Calle 5 Entre 10 y 12, Calle 6 Entre 10 y 12 y Calle 7 Entre 10 y 5 Colonia Justicia Canal	-	Campeche	Tenabo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	\$1,499,791	100.00	00	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME414010039351	Construcción De Drenaje Ficticio	ASB-00809	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$405,500	\$383,841	\$383,841	\$383,841	\$383,841	\$383,841	\$383,841	\$383,841	100.00	00	Metro Lineales	950	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME414010039323	Perforación De Pozos Para Drenaje Ficticio	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,950	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	\$471,831	100.00	00	Pozo	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME4140100393406	Contracción de 10 Cuartos Dormitorios En Verdes Calles En La Localidad De Tioho	ap00801	Campeche	Tenabo	Tioho	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,290,000	\$1,290,232	\$1,290,232	\$1,290,232	\$1,290,232	\$1,290,232	\$1,290,232	\$1,290,232	100.00	00	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE OBRAS DE MANDA A VALIDAR SIETDMA DE REGISTRO FPM PARTICIPAN CON REGISTRO SIETDMA Y REGISTRO SIETDMA SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME4140100393582	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Verdes Calles En La Localidad De Huchucmil	ASB-00812	Campeche	Tenabo	Huchucmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	100.00	00	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE OBRAS TIENE REGISTRO DE REGISTRO FPM PARA SIETDMA. COBERTO \$150,504.36 Y MODIFICADO \$18,938.44 - SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME4140100393776	Construcción De 3 Cuartos Dormitorios En Verdes Calles En La Localidad De Bellano Spata	ASB-00813	Campeche	Tenabo	Bellano Spata	Rural	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$387,000	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	\$386,193	100.00	00	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE OBRAS TIENE REGISTRO DE REGISTRO FPM PARA SIETDMA. COBERTO \$150,504.36 Y MODIFICADO \$18,938.44 - SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME4140100393847	Perforación De La Red De Energía Eléctrica	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,496	\$121,339	\$121,339	\$121,339	\$121,339	\$121,339	\$121,339	\$121,339	100.00	00	Poste	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME4140100398420	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Verdes Calles De La Colonia Municipal En La Zona Norte Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,044,000	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	\$2,043,550	100.00	00	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE OBRAS TIENE REGISTRO DE REGISTRO FPM \$1,111,565.39. COBERTO \$150,504.36 Y MODIFICADO \$18,938.44 - SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME41401003931847	Construcción De 14 Cuartos Dormitorios En Verdes Calles De La Zona Sur Del Municipio De Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,494,000	\$1,798,593	\$1,798,593	\$1,798,593	\$1,798,593	\$1,798,593	\$1,798,593	\$1,798,593	100.00	00	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE OBRAS TIENE REGISTRO DE REGISTRO FPM PARA SIETDMA. COBERTO \$150,504.36 Y MODIFICADO \$18,938.44 - SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME41401004024280	Perforación De Dos Electricidad En La Calle 7 En La Colonia Justicia Canal	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$216,500	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	\$216,150	100.00	00	Poste	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE MANDA A VALIDAR SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME41401004242134	Adquisición De Materiales Para El Mantenimiento De La Red De Agua Potable En Tenabo	-	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 SAIS Municipal y de las Demarcaciones Descriptivas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,543	\$36,543	\$36,543	\$36,543	\$36,543	\$36,543	\$36,543	\$36,543	100.00	00	Placa	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros ESTE REGISTRO SIN PROYECTO DE LOS ANEXOS PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TENABO - SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME3130400249190	Prim. Ana María Farías , Trabajos De Rehabilitación En Espacios Educativos Distritales	2013-7512050	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PDM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENFRECO	Educación	En Ejecución	2013	\$849,512	\$849,512	\$849,512	\$849,512	\$849,512	\$849,512	\$849,512	\$849,512	100.00	00	Escuela	203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIETDMA Para el siguiente nivel.
CME41401002042151	J.N.I. Belkénio Domínguez, Equipamiento de 1 aula Educativa	1313	Campeche	Tenabo	Bellano Spata	Rural	Aportaciones Federales	1007 PDM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENFRECO	Educación	En Ejecución	2014	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	\$22,498	100.00	00	Escuela	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Sociedad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Común - Regional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Natural	Presupuesto	Modificado	Revisado (Militado)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	1 Anexo	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicado	Anexo	Asistencia
CAM414040044707	Modernización de Casas de Cultura Municipales (Replicación de la Casa de la Cultura, Municipio de Tenabo)		Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidio	000 Fondo de Cultura		22-Fundaciones Salariales y Económicas	S009	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$99,999	\$1,000,322	\$99,041	\$99,819	\$79,148	\$79,148	\$79,148	70.91	10	Otra	7,543	2.00	95.00	Financiera / Física / Registrada. EL PRONOSTICO DEL PROYECTO DE ESTA PARA SU VALORACION - SUPLEN: Para el siguiente año.