

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROII Y FISM TENABO 2014

Total: 1

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
CAM00140200335576	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar Las Calles 2 Entre 3 Y 1 De Santa Rosa Municipio De Tenabo.	APR.-008001	Campeche	Tenabo	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena



				Avance Financiero					
Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado
6-Hacienda y Crédito Público	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,895,200	\$1,895,200	\$568,560	\$833,848	\$568,560

				Avance Físico				Observaciones
Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu.	
\$568,560	\$568,560	30.00	\$0	Sistema	33	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE APRUEBA Y SE ENVÍA A VALIDAR