

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública NIVEL PROYECTO RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Ramo
CAM14140300392706	Primera Etapa De Pavimentación De Las Principales Calles En La Localidad De Tenabo	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas
CAM14140300392748	Segunda Etapa De Pavimentación De Las Principales Calles En La Localidad De Tenabo	Campeche	Tenabo	Tenabo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas

			Avance Financiero						
Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido

Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,236	\$700,236	\$698,023	\$698,023	\$698,023
-----------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$649,770	\$649,770	\$647,717	\$647,717	\$647,717
-----------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

			Avance Físico				Observaciones
Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumul	
\$698,023	99.68	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE ESTA OBRA TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1280 CONSIDERANDO EL PAGO DEL UNO AL MILLAR PARA GASTOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$647,717	99.68	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE ESTA OBRA TENIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1636 CONSIDERANDO EL PAGO DEL UNO AL MILLAR POR GASTOS DE FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.